Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu (w PLN) 13.09.2011

Beneficjent: Gmina Karlino; Plac Jana Pawła II Karlino

Nazwa projektu: Budowa i wyposażenie hali widowiskowo - sportowej w Karlinie

L.p	Zakres rzeczowy	Wartość netto	Wartość brutto	rozpoczęcie robót	zakończenie robót	kwartał IV2011			kwartał I 2012			kwartał II2012			kwartał III 2012			kwartał IV 2012
						październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik
A	ROBOTY BUDOWLANE	7 278 194,01 zł	8 952 178,63 zł	01.10.2011	15.10.2012	136 000,00 zł	328 968,02 zł	338 439,52 zł	108 393,41 zł	133 000,00 zł	637 000,00 zł	1 049 614,20 zł	921 874,23 zł	1 008 226,64 zł	680 578,69 zł	674 000,00 zł	794 450,94 zł	467 648,36 zł
A1	Roboty ziemne i fundamentowe	294 740,37 zł	362 530,66 zł	01.10.2011	31.12.2011	80 000,00 zł	146 968,02 zł	67 772,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Roboty ziemne	79 968,02 zł	98 360,66 zł	01.10.2011	15.11.2011	45 000,00 zł	34 968,02 zł											
2	Roboty fundamentowe	162 837,09 zł	200 289,62 zł	15.10.2011	31.12.2012	35 000,00 zł	90 000,00 zł	37 837,09 zł										
3	Izolacje fundamentów	51 935,26 zł	63 880,37 zł	20.10.2011	31.12.2011		22 000,00 zł	29 935,26 zł										
A1	Elementy konstrukcyjne nadziemia	1 168 893,95 zł	1 437 739,56 zł	25.10.2011	15.05.2012	6 000,00 zł	34 000,00 zł	79 667,17 zł	78 000,00 zł	92 000,00 zł	185 000,00 zł	469 836,36 zł	224 390,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Słupy żelbetowe	79 667,17 zł	97 990,62 zł	25.10.2011	31.12.2011	6 000,00 zł	34 000,00 zł	39 667,17 zł										
2	Stropy żelbetowe - belki i płyty stropowe	582 503,91 zł	716 479,81 zł	10.12.2011	30.04.2012			38 000,00 zł	70 000,00 zł	90 000,00 zł	160 000,00 zł	224 503,91 zł						
3	Ściany monolityczne	30 417,13 zł	37 413,07 zł	01.02.2012	30.04.2012			2 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	5 417,13 zł						
4	Schody monolityczne	32 915,32 zł	40 485,84 zł	10.02.2012	30.04.2012					2 000,00 zł	10 000,00 zł	20 915,32 zł						
5	Elementy prefabrykowane trybun	443 390,42 zł	545 370,22 zł	01.04.2012	15.05.2012							219 000,00 zł	224 390,42 zł					
A2	Roboty murowe, konstrukcje drewniane i stalowe, dach	1 782 881,70 zł	2 192 944,49 zł	10.11.2011	15.07.2012	50 000,00 zł	148 000,00 zł	191 000,00 zł	15 393,41 zł	11 000,00 zł	392 000,00 zł	369 777,84 zł	287 483,81 zł	318 226,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Roboty murowe - ściany zewnętrzne	84 393,41 zł	103 803,89 zł	10.11.2011	10.01.2012		38 000,00 zł	41 000,00 zł	5 393,41 zł									
2	Roboty murowe - ściany wewnętrzne	422 483,81 zł	519 655,09 zł	10.11.2011	30.05.2012	50 000,00 zł	110 000,00 zł	150 000,00 zł	10 000,00 zł		40 000,00 zł	20 000,00 zł	42 483,81 zł					
3	Konstrukcje stalowe - trybuny, przekrycia klatek schodowych, konstrukcje wsporcze solarów	32 082,91 zł	39 461,98 zł	10.02.2012	30.04.2012					11 000,00 zł	12 000,00 zł	9 082,91 zł						
4	Dach - konstrukcja	680 694,93 zł	837 254,76 zł	15.04.2012	30.05.2012						340 000,00 zł	340 694,93 zł						
5	Dach - pokrycie, izolacje	563 226,64 zł	692 768,77 zł	01.05.2012	15.06.2012								245 000,00 zł	318 226,64 zł				
A3	Stolarka, ślusarka	1 573 531,52 zł	1 935 443,77 zł	10.01.2012	15.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	45 000,00 zł	150 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	340 578,69 zł	66 000,00 zł	146 782,54 zł	80 170,29 zł
1	Ślusarka okienna i drzwiowa	1 280 578,69 zł	1 575 111,79 zł	10.01.2012	15.07.2012				15 000,00 zł	30 000,00 zł	45 000,00 zł	150 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	340 578,69 zł			
2	Stolarka drzwiowa	183 782,54 zł	226 052,52 zł	01.08.2012	30.09.2012											66 000,00 zł	117 782,54 zł	
3	Roboty ślusarsko - kowalskie	109 170,29 zł	134 279,46 zł	01.09.2012	15.10.2012												29 000,00 zł	80 170,29 zł
A4	Roboty wykończeniowe	2 458 146,47 zł	3 023 520,16 zł	15.03.2012	15.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	340 000,00 zł	340 000,00 zł	608 000,00 zł	647 668,40 zł	387 478,07 zł
1	Tynki i okładziny wewnętrzne	306 129,06 zł	376 538,74 zł	15.03.2012	30.09.2012						15 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	30 000,00 zł	21 129,06 zł	
2	Sufity podwieszane	568 257,33 zł	698 956,52 zł	15.08.2012	15.10.2012											120 000,00 zł	180 000,00 zł	268 257,33 zł
3	Podłoża i posadzki	875 280,19 zł	1 076 594,63 zł	15.06.2012	30.09.2012									220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł	215 280,19 zł	
4	Roboty malarskie	132 220,74 zł	162 631,51 zł	15.08.2012	15.10.2012											33 000,00 zł	36 000,00 zł	63 220,74 zł
5	Elewacja	370 259,15 zł	455 418,75 zł	01.06.2012	15.09.2012									60 000,00 zł	60 000,00 zł	130 000,00 zł	120 259,15 zł	
6	Dostawa i montaż dźwigu towarowo - osobowego	200 000,00 zł	246 000,00 zł	01.08.2012	30.09.2012											75 000,00 zł	75 000,00 zł	50 000,00 zł
7	Elementy ochrony ppoż (oznakowanie obiektu, wyposażenie)	6 000,00 zł	7 380,00 zł	01.10.2012	15.10.2012													6 000,00 zł
B	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	424 760,11 zł	522 454,94 zł	01.07.2012	15.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	104 000,00 zł	138 874,93 zł	147 885,18 zł
1	Osłona śmietnikowa	14 904,85 zł	18 332,97 zł	01.09.2012	15.10.2012												8 700,00 zł	6 204,85 zł
2	Zieleń i mała architektura (nasadzenia, trawniki, ławki, kosze na śmieci)	197 174,93 zł	242 525,16 zł	15.08.2012	15.10.2012											36 000,00 zł	61 174,93 zł	100 000,00 zł
3	Ogrodzenie (rozbiórka istniejącego ogrodzenia, budowa nowego)	212 680,33 zł	261 596,81 zł	01.07.2012	15.10.2012										34 000,00 zł	68 000,00 zł	69 000,00 zł	41 680,33 zł
C	DROGI, PARKINGI, CHODNIKI	934 038,14 zł	1 148 866,91 zł	01.04.2012	10.10.2012	95 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł	61 000,00 zł	60 000,00 zł	159 000,00 zł	120 000,00 zł	128 291,01 zł	28 747,13 zł
1	Drogi wewnętrzne	439 489,26 zł	540 571,79 zł	01.10.2011	30.09.2012	60 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł				27 000,00 zł	16 000,00 zł	15 000,00 zł	84 000,00 zł	43 000,00 zł	54 489,26 zł	
2	Parking dla autokarów i zatoka	71 476,39 zł	87 915,96 zł	01.10.2011	30.09.2012							12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	11 000,00 zł	12 476,39 zł	
3	Parkingi dla samochodów osobowych i podjazdy	163 161,81 zł	200 689,03 zł	01.04.2012	30.09.2012	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	23 000,00 zł	22 000,00 zł	13 161,81 zł	
4	Chodniki	184 163,55 zł	226 521,17 zł	01.04.2012	30.09.2012	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	40 000,00 zł	44 000,00 zł	1 163,55 zł	
5	Wykonanie trawników	75 747,13 zł	93 168,97 zł	01.09.2012	10.10.2012												47 000,00 zł	28 747,13 zł
D	ROBOTY SANITARNE	2 516 103,90 zł	3 094 807,80 zł	02.11.2012	15.10.2012	0,00 zł	191 150,00 zł	136 900,00 zł	6 400,00 zł	68 190,00 zł	280 580,00 zł	287 320,00 zł	318 800,00 zł	315 600,00 zł	432 913,00 zł	380 240,90 zł	34 000,00 zł	64 010,00 zł
1	Sieć wodociągowa	74 250,00 zł	91 327,50 zł	02.11.2011	30.11.2011		74 250,00 zł											
2	Kanalizacja deszczowa	163 800,00 zł	201 474,00 zł	02.11.2011	31.12.2011		62 300,00 zł	101 500,00 zł										
3	Kanalizacja sanitarna	90 900,00 zł	111 807,00 zł	02.11.2011	30.03.2012		35 000,00 zł	23 000,00 zł			32 900,00 zł							
4	Instalacja wody zimnej do celów ppoż.	45 270,00 zł	55 682,10 zł	15.11.2012	30.03.2012		12 000,00 zł	6 000,00 zł			27 270,00 zł							
5	Instalacja wody zimnej	37 530,00 zł	46 161,90 zł	15.02.2012	30.04.2012					11 500,00 zł	12 450,00 zł	13 580,00 zł						
6	Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji	52 200,00 zł	64 206,00 zł	15.02.2012	30.04.2012					12 300,00 zł	17 560,00 zł	22 340,00 zł						
7	Roboty instalacyjne armatury czerpalnej	228 303,00 zł	280 812,69 zł	15.02.2012	30.07.2012					37 990,00 zł	34 000,00 zł	41 000,00 zł	37 900,00 zł	34 000,00 zł	43 413,00 zł			
8	Montaż przyborów sanitarnych	98 010,00 zł	120 552,30 zł	01.09.2012	15.10.2012												34 000,00 zł	64 010,00 zł
9	Instalacja kanalizacji sanitarnej	64 890,00 zł	79 814,70 zł	15.11.2011	30.08.2012		6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	7 290,00 zł		
10	Instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej	6 390,00 zł	7 859,70 zł	15.11.2011	30.08.2012		1 200,00 zł									5 190,00 zł		
11	Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	1 004 601,60 zł	1 235 659,97 zł	30.03.2012	30.09.2012						150 000,00 zł	155 000,00 zł	156 000,00 zł	145 000,00 zł	198 000,00 zł	200 601,60 zł		
12	Instalacja gazowa i ogrzewca	279 000,00 zł	343 170,00 zł	15.11.2011	30.09.2012								45 000,00 zł	54 000,00 zł	97 600,00 zł	82 400,00 zł		
13	Instalacja klimatyzacji	156 759,30 zł	192 813,94 zł	15.05.2012	15.10.2012								34 500,00 zł	34 500,00 zł	44 500,00 zł	43 259,30 zł		
14	Instalacja słoneczna do wspomagania ogrzewania	214 200,00 zł	263 466,00 zł	30.04.2011	30.09.2012							49 000,00 zł	39 000,00 zł	41 700,00 zł	43 000,00 zł	41 500,00 zł		
E	ROBOTY ELEKTRYCZNE	1 270 682,85 zł	1 562 939,91 zł	15.11.2011	15.10.2012	0,00 zł	47 803,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	132 950,00 zł	135 950,00 zł	145 116,00 zł	137 091,30 zł	147 543,50 zł	140 529,55 zł	279 416,80 zł	104 282,55 zł
E1	Linia kablowa 0,4 kV	47 870,30 zł	58 880,47 zł	15.11.2011	20.09.2012	0,00 zł	47 803,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67,15 zł	0,00 zł
1	YKXS 2x240 w rowie kablowym, rurachi budynku	47 803,15 zł	58 797,87 zł	15.11.2011	30.11.2011		47 803,15 zł											
2	Badania i pomiary elektryczne	67,15 zł	82,59 zł	15.09.2012	20.09.2012												67,15 zł	
E2	Oświetlenie terenu	126 185,90 zł	155 208,66 zł	15.03.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 800,00 zł	9 800,00 zł	10 916,00 zł	541,30 zł	0,00 zł	2 382,15 zł	90 094,90 zł	1 651,55 zł
1	Linia kablowa w rowie kablowym, rurach i słupach kabel YAKY 4x16	28 016,00 zł	34 459,68 zł	15.03.2012	30.05.2012						9 800,00 zł	9 800,00 zł	8 416,00 zł					
2	Rozdzielnia TOZ wg projektu	3 041,30 zł	3 740,80 zł	30.05.2012	15.06.2012								2 500,00 zł	541,30 zł				
3	Kompletne słupy oświetleniowe dł 4,5 m	90 094,90 zł	110 816,73 zł	01.09.2012	30.09.2012												90 094,90 zł	
4	Uziomy i przewody uziemiające i wyrównawcze	3 382,15 zł	4 160,04 zł	15.03.2012	30.09.2012						1 000,00 zł					2 382,15 zł		
5	Badania i pomiary elektryczne	1 651,55 zł	2 031,41 zł	01.10.2012	10.10.2012													1 651,55 zł
E3	Podświetlenie budynku wg projektu iluminacji	140 618,05 zł	172 960,20 zł	01.05.2012	15.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	42 493,90 zł	85 324,15 zł
1	Zasilanie i sterowanie iluminacją	20 513,90 zł	25 232,10 zł	01.05.2012	30.09.2012								3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	7 713,90 zł	
2	Montaż opraw oświetleniowych	110 342,75 zł	135 721,58 zł	01.09.2012	05.10.2012												34 780,00 zł	75 562,75 zł
3	Badania i pomiary elektryczne	9 761,40 zł	12 006,52 zł	05.10.2012	15.10.2012													9 761,40 zł
E4	Instalacje elektryczne	956 008,60 zł	1 175 890,58 zł	01.03.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	122 150,00 zł	126 150,00 zł	131 000,00 zł	133 350,00 zł	144 343,50 zł	134 947,40 zł	146 760,85 zł	17 306,85 zł
1	Wewnętrzne linie zasilające	52 412,70 zł	64 467,62 zł	01.03.2012	30.09.2012						5 600,00 zł	5 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 500,00 zł	11 000,00 zł	10 512,70 zł	
2	Tablice rozdzielcze	51 943,50 zł	63 890,51 zł	01.03.2012	30.07.2012						12 000,00 zł	13 000,00 zł	11 000,00 zł	7 800,00 zł	8 143,50 zł			
3	Wyłącznik ppoż.	1 645,60 zł	2 024,09 zł	01.03.2012	30.08.2012						250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	395,60 zł		
4	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230V	90 893,90 zł	111 799,50 zł	01.03.2012	30.09.2012						11 000,00 zł	11 000,00	11 000,00 zł	11 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	12 893,90 zł	
5	Gniazda wtykowe i łączniki.	19 657,10 zł	24 178,23 zł	01.03.2012	30.09.2012						2 500,00 zł	2 500,0	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	4 657,10 zł	
6	Zestawy przyzywowe w toaletach dla niepełnosprawnych	3 905,75 zł	4 804,07 zł	01.03.2012	30.09.2012						350,00 zł	350,00 zł	550,00 zł	750,00 zł	850,00 zł	350,00 zł	705,75 zł	
7	Oprawy oświetleniowe podstawowe i awaryjne	587 134,95 zł	722 175,99 zł	01.03.2012	30.09.2012						75 000,00 zł	80 000,00 zł	85 000,00 zł	90 000,00 zł	95 000,00 zł	85 000,00 zł	77 134,95 zł	
8	Most szynowy do montażu oświetlenia	4 805,90 zł	5 911,26 zł	01.03.2012	30.09.2012						500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	1 805,90 zł	
9	Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne	12 202,60 zł	15 009,20 zł	01.03.2012	30.09.2012						1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	2 250,00 zł	2 452,60 zł	
10	Zasilanie i sterowanie urządzeń wentylacyjnych w klimatyzacyjnych wraz z instalacjami w węźle cieplnym	18 435,65 zł	22 675,85 zł	01.03.2012	30.09.2012						3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 500,00 zł	2 400,00 zł	2 200,00 zł	2 335,65 zł	
11	Zasilanie i sterowanie urządzeń sportowych	13 639,10 zł	16 776,09 zł	01.03.2012	30.09.2012						2 000,00 zł	2 000,0	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 639,10 zł	
12	Zasilanie i sterowanie promienników	8 886,75 zł	10 930,70 zł	01.03.2012	30.09.2012						1 200,00 zł	1 200,0	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 200,00 zł	2 286,75 zł	
13	Instalacja siłowa 400V	8 577,35 zł	10 550,14 zł	01.03.2012	30.09.2012						750,00 zł	750,00	1 000,00 zł	1 250,00 zł	1 500,00 zł	1 800,00 zł	1 527,35 zł	
14	Instalacja sterownicza awarii gazu	1 904,85 zł	2 342,97 zł	01.03.2012	30.09.2012						600,00 zł						1 304,85 zł	
15	Zestaw hydroforowy	2 301,80 zł	2 831,21 zł	01.03.2012	30.08.2012						500,00 zł					1 801,80 zł		
16	Instalacja elektrezyna w kręgielni	6 234,75 zł	7 668,74 zł	01.03.2012	30.09.2012						1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	800,00 zł	1 434,75 zł	
17	Instalacja zasilania i sterowania okien i rolet	18 819,85 zł	23 148,42 zł	01.03.2012	30.09.2012						2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 300,00 zł	2 300,00 zł	3 400,00 zł	4 819,85 zł	
18	Zasilanie i sterowanie instalacją wentylacji podłogi w hali sportowej	3 952,50 zł	4 861,58 zł	01.03.2012	30.09.2012						1 000,00 zł					1 350,00 zł	1 602,50 zł	
19	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych	16 047,15 zł	19 737,99 zł	01.03.2012	30.09.2012						1 400,00 zł	1 500,00 zł	1 600,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	2 400,00 zł	4 347,15 zł	
20	Pomiary i badania elektryczne	26 017,65 zł	32 001,71 zł	15.09.2012	10.10.2012												13 000,00 zł	13 017,65 zł
21	Pomiary natężenia oświetlenia	6 589,20 zł	8 104,72 zł	15.09.2012	10.10.2012												2 300,00 zł	4 289,20 zł
F	ROBOTY TELETECHNICZNE	526 661,52 zł	647 793,67 zł	01.04.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 550,00 zł	12 550,00 zł	21 650,00 zł	24 200,00 zł	186 458,88 zł	248 949,60 zł	20 303,04 zł
F1	Instalacje teleinformatyczne	47 036,88 zł	57 855,36 zł	01.04.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	5 900,00 zł	8 450,00 zł	9 950,00 zł	15 915,76 zł	1 221,12 zł
1	Okablowanie strukturalne z PEL	26 769,60 zł	32 926,61 zł	01.04.2012	30.09.2012							2 350,00 zł	2 350,00 zł	2 950,00 zł	5 000,00 zł	6 000,00 zł	8 119,60 zł	
2	Kompletne szafy dystrybucyjne z krosowaniem	6 932,64 zł	8 527,15 zł	01.06.2012	30.09.2012									1 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	2 932,64 zł	
3	Centrala telefoniczna	8 157,60 zł	10 033,85 zł	01.06.2012	30.09.2012									1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	3 657,60 zł	
4	Instalacja i montaż punktu dostępowego hot-spot	2 955,92 zł	3 635,78 zł	01.04.2012	30.09.2012							450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	705,92 zł	
5	Pomiary, oprogramowanie, uruchomienie systemu	2 221,12 zł	2 731,98 zł	01.08.2012	10.10.2012											500,00 zł	500,00 zł	1 221,12 zł
F2	Instalacja SWWIN	15 301,44 zł	18 820,77 zł	01.04.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	3 500,00 zł	6 373,20 zł	1 428,24 zł
1	Oprzewodowanie	7 228,32 zł	8 890,83 zł	01.04.2012	30.09.2012							1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	2 228,32 zł	
2	Montaż urządzeń	6 644,88 zł	8 173,20 zł	01.08.2012	30.09.2012											2 500,00 zł	4 144,88 zł	
3	Oprogramowanie, testowanie, uruchomienie i pomiary	1 428,24 zł	1 756,74 zł	01.10.2012	10.10.2012													1 428,24 zł
F3	Monitoring kamerowy	135 108,16 zł	166 183,04 zł	01.04.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	47 500,00 zł	75 900,08 zł	1 708,08 zł
1	Oprzewodowanie	17 684,48 zł	21 751,91 zł	01.04.2012	30.09.2012							2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	5 184,48 zł	
2	Montaż urządzeń	115 715,60 zł	142 330,19 zł	01.08.2012	30.09.2012											45 000,00 zł	70 715,60 zł	
3	Oprogramowanie, testowanie, uruchomienie i pomiary	1 708,08 zł	2 100,94 zł	01.10.2012	10.10.2012													1 708,08 zł
F4	Oddymianie klatek schodowych	32 030,24 zł	39 397,20 zł	01.04.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	15 508,88 zł	12 885,76 zł	2 635,60 zł
1	Oprzewodowanie	2 135,76 zł	2 626,98 zł	01.04.2012	30.09.2012							250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	250,00 zł	885,76 zł	
2	Montaż urządzeń	27 258,88 zł	33 528,42 zł	01.08.2012	30.09.2012											15 258,88 zł	12 000,00 zł	
3	Oprogramowanie, testowanie, uruchomienie	2 635,60 zł	3 241,79 zł	01.10.2012	10.10.2012													2 635,60 zł
F5	Instalacja wykrywania pozaru SAP	89 421,20 zł	109 988,08 zł	01.04.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	26 000,00 zł	44 333,52 zł	1 087,68 zł
1	oprzewodowanie	34 481,92 zł	42 412,76 zł	01.04.2012	30.09.2012							3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	10 481,92 zł	
2	Montaż urządzeń	53 851,60 zł	66 237,47 zł	01.08.2012	30.09.2012											20 000,00 zł	33 851,60 zł	
3	oprogramowanie, testowanie, uruchomienie	1 087,68 zł	1 337,85 zł	01.10.2012	10.10.2012													1 087,68 zł
F6	Instalacja nagłośnienia	207 763,60 zł	255 549,23 zł	01.04.2012	10.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	84 000,00 zł	93 541,28 zł	12 222,32 zł
1	Oprzewodowanie	36 313,20 zł	44 665,24 zł	01.04.2012	30.09.2012							3 000,00 zł	3 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	12 313,20 zł	
2	Montaż urządzeń i aparatury	159 228,08 zł	195 850,54 zł	01.08.2012	30.09.2012											78 000,00 zł	81 228,08 zł	
3	testowanie i uruchomienie, pomiary	12 222,32 zł	15 033,45 zł	01.10.2012	10.10.2012													12 222,32 zł
G	WYPOSAŻENIE (technologiczne i sportowe)	1 866 894,00 zł	2 296 279,62 zł	15.07.2012	15.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	438 000,00 zł	470 107,47 zł	748 786,53 zł
1	Wyposażenie sportowe stałe	595 978,61 zł	733 053,69 zł	01.09.2012	15.10.2012												245 978,61 zł	350 000,00 zł
2	Wyposażenie sportowe ruchome	41 378,86 zł	50 896,00 zł	01.09.2012	15.10.2012												8 378,86 zł	33 000,00 zł
3	Wyposażenie klubu bokserskiego	6 506,57 zł	8 003,08 zł	01.09.2012	15.10.2012												3 000,00 zł	3 506,57 zł
4	Wyposażenie siłowni	142 939,77 zł	175 815,92 zł	01.09.2012	15.10.2012												40 350,00 zł	102 589,77 zł
5	Wyposażenie sali zabaw	24 210,19 zł	29 778,53 zł	01.09.2012	15.10.2012												3 400,00 zł	20 810,19 zł
6	Wyposażenie Centrum Rehabilitacji	525 782,29 zł	646 712,22 zł	01.08.2012	15.10.2012											323 000,00 zł	92 000,00 zł	110 782,29 zł
7	Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych	43 222,71 zł	53 163,93 zł	01.08.2012	15.10.2012											11 000,00 zł	12 000,00 zł	20 222,71 zł
8	Wyposażenie kręgielni	380 000,00 zł	467 400,00 zł	15.07.2012	15.10.2012										210 000,00 zł	44 000,00 zł	44 000,00 zł	82 000,00 zł
9	Wyposażenie kortu do squasha	106 875,00 zł	131 456,25 zł	15.08.2012	15.10.2012											60 000,00 zł	21 000,00 zł	25 875,00 zł
H	POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE	1 000 754,40 zł	1 230 927,91 zł	01.09.2012	15.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	753 000,00 zł	247 754,40 zł
1	Wyposażenie pomieszczeń, sprzęt	1 000 754,40 zł	1 230 927,91 zł	01.09.2012	15.10.2012												753 000,00 zł	247 754,40 zł
I	Inzynier Kontraktu + Nadzór Autorski	284 552,85 zł	350 000,00 zł	01.09.2011	15.10.2012	0,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 500,00 zł	140 000,00 zł
	RAZEM	15 818 088,93 zł	19 456 249,38 zł		KWOTA NETTO	231 000,00 zł	672 921,17 zł	632 839,52 zł	114 793,41 zł	201 190,00 zł	1 103 030,00 zł	1 557 434,20 zł	1 459 340,23 zł	1 595 067,94 zł	1 688 235,19 zł	2 043 229,33 zł	2 899 590,75 zł	1 969 417,19 zł
					KWOTA BRUTTO	284 130,00 zł	827 693,04 zł	778 392,61 zł	141 195,89 zł	247 463,70 zł	1 356 726,90 zł	1 915 644,07 zł	1 794 988,48 zł	1 961 933,57 zł	2 076 529,28 zł	2 513 172,08 zł	3 566 496,62 zł	2 422 383,14 zł
						październik	listopad	grudzień	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik

WPBP Nr 2 „WROBIS" S.A.
KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Jarosław Grobelny

Burmistrz
Waldemar Miśk

URZĄD MIEJSKI W KARLINIE
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
dnia 2012 -11- 2 0
z up. Burmistrza
REFERENT
ds. ogólnoorganizacyjnych i osobowych

STAROSTA
mgr Tomasz Hynda

WICESTAROSTA
mgr Zbigniew Rac ski